

**RAPPORT N° 00/6-28**  
**au Conseil Municipal**

**OBJET**

**RHI DE LA MONTAGNE**  
**(RENFORCEMENT DES RESEAUX EU ET AEP DE SAINT-BERNARD)**

**CRAC 1999**

Par convention de Mandat de réalisation en date du 9 août 1999, la Ville de Saint-Denis a confié, par voie de mandat à la SODIAC, le renforcement des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'adduction d'eau potable.

Ce renforcement a pour objectif de permettre la réalisation de la résorption de l'habitat insalubre dans le secteur de Saint-Bernard en permettant :

- La création de zones nouvelles d'habitat,
- La restructuration du tissus urbain existant,

Compte-tenu de la date de notification du mandat (août 1999), l'activité sur l'année 1999 a été réduite.

Seules ont été réalisées les procédures d'appel public à concurrence pour le recrutement des équipes de maîtrises d'œuvre.

L'équilibre du bilan financier n'évolue pas et reste conforme à celui de la convention de mandat.

Les objectifs pour l'année 2000 sont :

Pour les études :

1. Engager et réaliser le relevé topographique des voies entre Ruisseau Blanc et Saint-Bernard :

- Recrutement géomètre : Septembre 2000,
- Relevé topographique : octobre - novembre 2000.

2. Engager les études de maîtrise d'œuvre :

- Recrutement maîtrise d'œuvre : juillet 2000,

3. Démarrage des études :

mi-novembre 2000 : études d'avant projet sommaire des renforcements des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'adduction d'eau potable.

**RAPPORT N° 00/6-28**

Le CRAC 1999 prend également en compte les modifications de délai qui sont sans effet sur le bilan de l'opération, des provisions pour frais financiers ayant été prévues.

Au vu de ces informations, je vous demande :

D'approuver le CRAC 1999 du renforcement EU et AEP de la RHI Montagne (secteur de Saint-Bernard).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**LE MAIRE  
Michel TAMAYA**



LA PRÉFECTURE  
DE LA RÉUNION

31 OCT. 2000

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

00/16-28



VILLE DE SAINT - DENIS


# RHI SAINT BERNARD RENFORCEMENT EU ET AEP

ANNEXE AU RAPPORT N° 00/16-28.

Vu par le Conseil Municipal  
en séance du 20 OCT. 2000



## CRAC 1999



### MANDAT DE REALISATION

### POUR LE RENFORCEMENT

### DES RESEAUX D'EAUX USEES

### ET

### D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

### DE LA RHI MONTAGNE

### SECTEUR DE SAINT-BERNARD



SOCIETE DIONYSIENNE  
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

50, Quai Ouest - BP 710  
97473 SAINT DENIS CEDEX

# SOMMAIRE

<b>PERIMETRE DE L'OPERATION.....</b>	<b>3</b>
<b>DONNEES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES .....</b>	<b>4</b>
<b>ETAT D'AVANCEMENT .....</b>	<b>5</b>
<b>PERSPECTIVES .....</b>	<b>5</b>
<b>BILAN COMPTABLE .....</b>	<b>6</b>
<b>BILAN FINANCIER ET PLAN DE FINANCEMENT.....</b>	<b>7</b>
<b>ANALYSE DES ECARTS .....</b>	<b>8</b>
<b>COMMENTAIRES BILAN .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>10</b>

## PERIMETRE DE L'OPERATION

## DONNEES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES

- **DCM approuvant le mandat de réalisation**  
conseil municipal du 30 juin 1999  
n° de la délibération : 99/4-43-B  
Reçue en Préfecture le 7 juillet 1999
  
- **Convention de mandat de réalisation**
  - Convention en date du 9 août 1999
  - reçue en préfecture le 9 août 1999,
  - Contrat notifié le : 11 août 1999
  - Prise d'effet de la convention : à la notification
  - Durée de la convention : 1 ans ½ à 2 ans en fonction de la présence de réserves à la réception.
  - Date d'expiration de la convention : 30 décembre 2000

## ETAT D'AVANCEMENT

### L'année 1999 a vu :

- L'appel à candidatures pour le marché négocié de maîtrise d'œuvre et la formation de la Commission Jury.
- La Commission Jury s'est réunie en janvier 2000.

## PERSPECTIVES

Les objectifs pour l'année 2000 sont :

### Pour les études :

1. Engager et réaliser le relevé topographique des voies entre Ruisseau Blanc et Saint-Bernard :
    - Recrutement géomètre : Septembre 2000,
    - Relevé topographique : octobre - novembre 2000.
  2. Engager les études de maîtrise d'œuvre :
    - Recrutement maîtrise d'œuvre : juillet 2000,
  3. Démarrage des études : mi-novembre 2000 : études d'avant projet sommaire des renforcements des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'adduction d'eau potable,
3. Proroger la convention de mandat.

### Pour les financements :

1. Inscrire le renforcement dans la programmation pluri-annuelle du FRAFU après l'approbation de l'APS;
2. Augmenter le montant du pré-financement à hauteur de 9 millions de francs pour couvrir les pointes de trésorerie, dues, en particulier, au « retard prévisionnel » de versement des participations du FRAFU,

### Pour les travaux :

- Il n'est pas prévu de travaux de renforcement sur l'année 2000.

## **BILAN COMPTABLE**

Le suivi d'opération est en annexe.



# BILAN FINANCIER ET PLAN DE FINANCEMENT

Désignation	KF Valeurs TTC	Montant der. bilan approuvé	Montant Nouveau bilan	TOTAL 1999	TOTAL CUMULE 31-déc-99	Reste à réaliser	dont PREVIS. 2 000	dont PREVIS. 2 001	dont PREVIS. 2 002	dont PREVIS. 2003 et +
<b>DEPENSES</b>										
Travaux infra. secondaires		12 160	12 160	0	0	12 160	0	3 551	7 732	876
1 Réseau EU		8 499	8 499	0	0	8 499	0	2 550	5 949	0
2 Réseau AEP		3 661	3 661	0	0	3 661	0	1 002	1 783	876
2-1 Renforcement AEP (tranchée commune EU)		807	807	0	0	807	0	242	565	0
2-2 Renforcement AEP chemin de la léproserie		2 854	2 854	0	0	2 854	0	760	1 218	876
Etudes, Honoraires, BET	0	1 459	1 459	0	0	1 459	145	440	874	0
Maître d'œuvre		972	972	0	0	972	50	400	522	0
Coordonnateur sécurité		122	122	0	0	122	25	40	57	0
Plan topographique		243	243	0	0	243	70	0	173	0
Divers		122	122	0	0	122	0	0	122	0
Autres dépenses rémunérables (divers)	0	110	110	3	3	107	76	20	55	-43
Frais financiers sur emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais/Produits financiers de C.T.		0	753	753	0	0	753	4	152	243
Tx PF 0,05%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tx FF 4,50%		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total C.O.	TTC	14 492	14 491	3	3	14 488	224	4 163	8 904	1 197
Frais Financiers de C.T. à	6%	0	0	0	0	0	0	-189	-121	324
Hono. sur acquisitions	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hono. Sté proportionnels / DEP.	2,6%	753	363	0	0	363	6	103	223	22
Hono. Sté Forfait de gestion	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hono. Sté cloture opération	0,00	0	60	0	0	60	0	0	0	60
Hono. Forfait	0,00	0	340	0	0	340	0	341	0	-1
Sous-total honoraires	HT	753	753	0	0	753	6	444	223	81
TVA sur Honoraires	8,5%	64	64	0	0	64	0	38	19	7
<b>TOTAL DEPENSES</b>	0	<b>15 309</b>	<b>15 308</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15 305</b>	<b>230</b>	<b>4 645</b>	<b>9 145</b>	<b>1 285</b>
<b>RECETTES</b>										
Remboursement de travaux (participation ville)	TTC	4 059	3 974	0	0	3 974	0	500	2 126	1 348
Subventions Frafu Etat (HT)	0	11 250	11 334	0	0	11 334	0	1 000	5 000	5 334
Subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participations Collectivités Frafu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Participations privées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECETTES</b>	0	<b>15 309</b>	<b>15 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 308</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>7 126</b>	<b>6 682</b>
<b>TRESORERIE</b>										
Solde de trésorerie	0	0	0	-3	-3	3	-230	-3 145	-2 019	5 398
Solde Cumulé	0	0	0	0	-3	3	0	-3 378	-5 398	0

## ANALYSE DES ECARTS

Désignation	KF	Montant der. bilan approuvé	Montant Nouveau bilan	Delta approuvé - actuel	Observations
	Valeurs TTC				
<b>DEPENSES</b>					
Participations et taxes		10	10		
Travaux Infra. secondaires		12 160	12 160	0	
1 Réseau EU		8 499	8 499	0	
2 Réseau AEP		3 661	3 661	0	
2-1 Renforcement AEP (tranchée commune EU)		807	807	0	
2-2 Renforcement AEP chemin de la léproserie		2 854	2 854	0	
Equipements superstructure					
Travaux divers					
Etudes, Honoraires, BET		1 459	1 459	0	
Maître d'œuvre		972	972	0	
Coordonnateur sécurité		122	122		
Plan topographique		243	243		
Divers		122	122	0	
Autres dépenses rémunérables (divers)		110	110		
Autres dépenses non rémunérables					
Frais financiers sur emprunt					
Frais/Produits financiers de C.T.		753	753		
Tx PF	0,05%				
Tx FF	4,50%				
<b>Sous-total C.O.</b>	<b>TTC</b>	<b>14 492</b>	<b>14 491</b>	<b>0</b>	
Frais Financiers de C.T. à	6%				
Hono. sur acquisitions					
Hono. Sté proportionnels / DEP.	2,6%	753	353	-400	Eclatement de la rémunération en rémunération forfaitaire et rémunération proportionnelle aux dépenses
Hono. Sté Forfait de gestion					
Hono. Sté cloture opération			60	60	
Hono. Forfait			340	340	
<b>Sous-total honoraires</b>	<b>HT</b>	<b>753</b>	<b>753</b>		
TVA sur Honoraires	8,5%	64	64		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>15 309</b>	<b>15 308</b>	<b>0</b>	
<b>RECETTES</b>					
Remboursement de travaux (participation ville) TTC		4 059	3 974	-85	
Subventions Frafu Etat (HT)		11 250	11 334	84	Ajustement du calcul de la subvention frafu possible,
Subventions					
Participations Collectivités Frafu					
Autres Participations privées					
Produits de gestion					
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>15 309</b>	<b>15 308</b>	<b>0</b>	

## COMMENTAIRES BILAN

Le bilan financier du CRAC 1999 est conforme aux prévisions du bilan de la convention de mandat.

Compte tenu de la faible activité sur 1999, il n'y a pas de commentaire particulier sur le bilan de l'opération.

## ANNEXES

- Suivi opération

**Opération 125 RHI MONTAGNE - RENFORCEMENT RESEAUX EU ET AEP**

Heure : 08:49

Date : 13/03/00

**DEPENSES REALISEES AU 31/12/99**

Date Ar	Mois R	numéro Chro	n° auto	pm Fournisseu	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
<b>PRD 10 AUTRES DEPENSES REMUNERABLES</b>						<b>3 407,00 F</b>	<b>214,22 F</b>	<b>3 621,22 F</b>
<b>MARCHE N°</b>						<b>3 407,00 F</b>	<b>214,22 F</b>	<b>3 621,22 F</b>
JO						1 152,00 F	0,00 F	1 152,00 F
05/10/99	10 / 99	15174	104173	JO	FA 2347354X	1 152,00 F	0,00 F	1 152,00 F
LE JIR						1 230,00 F	116,85 F	1 346,85 F
17/09/99	09 / 99	15037	104010	LE JIR	FA 170781	1 230,00 F	116,85 F	1 346,85 F
LE QUOTIDIEN						1 025,00 F	97,37 F	1 122,37 F
29/09/99	09 / 99	15114	104126	LE QUOTIDIEN	FA PA/7822	1 025,00 F	97,37 F	1 122,37 F
<b>PRD 13 FRAIS FINANCIERS CT</b>						<b>21,76 F</b>	<b>0,00 F</b>	<b>21,76 F</b>
<b>MARCHE N°</b>						<b>21,76 F</b>	<b>0,00 F</b>	<b>21,76 F</b>
SODIAC						21,76 F	0,00 F	21,76 F
31/12/99	12 / 99		104170	SODIAC	FRAIS FI AU 31/12/99	21,76 F	0,00 F	21,76 F
<b>TOTAL OPERATION</b>						<b>3 428,76 F</b>	<b>214,22 F</b>	<b>3 642,98 F</b>

OP

**RECETTES CUMULEES AU 31 DEC 99**

Heure : 08:49

Date : 13/03/00

° au	Chror	Date	Date Règl	Nom Client	Libellés	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
<b>PRD</b>								
<b>TOTAL OPERATION</b>								

**COMMUNE DE SAINT-DENIS**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DELIBERATION N° 00/6-28  
du Conseil Municipal  
en séance du vendredi 20 octobre 2000**

**OBJET**

**RHI DE LA MONTAGNE  
(RENFORCEMENT DES RESEAUX EU ET AEP DE SAINT-BERNARD)**

**CRAC 1999**

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 254 ;


Vu la convention de mandat d'études entre la Ville de Saint-Denis et la SODIAC en date du 9 août 1999, reçue en Préfecture le 9 août 1999.

Sur le rapport N° 00/6-28 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Alain ARMAND, 1<sup>er</sup> Adjoint, présenté au nom des Commissions Aménagement et Entreprise Municipale/ Finances ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions.

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A LA MAJORITE  
(5 votes contre dont 1 par procuration)**



Approuve le CRAC 1999 du renforcement EU et AEP de la RHI Montagne (secteur de Saint-Bernard).

Pour extrait certifié conforme  
Fait à Saint-Denis, le 27 OCT. 2000

**LE MAIRE  
Michel TAMAYA**

