

RAPPORT N° 97/5-27
au Conseil Municipal

OBJET

AUGMENTATION DES RESSOURCES EN EAU DE LA MONTAGNE
(REFOULEMENT BELLEPIERRE/ OAA)

AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX
PASSE AVEC LA SPIE-CAPAG

Un marché de travaux d'un montant de 8 499 992,25 F TTC a été passé avec la SPIE-CAPAG pour l'exécution des travaux de refoulement Bellepierre/ OAA dans le cadre du renforcement des ressources en eau de La Montagne.

Pendant leur exécution, vous m'avez autorisé à passer un Avenant n° 1 au marché de travaux, ayant pour objet :

- * l'approbation de prix unitaires nouveaux ;
- * la diminution du montant du marché de 3 460,00 F HT ;
- * l'augmentation du délai d'exécution de deux mois et demi.

Les travaux étant à présent achevés, le projet de décompte final fait apparaître, pour l'exécution de ce marché de travaux à prix unitaires, une plus-value globale de 576 322,75 F HT par rapport au montant du marché initial (confer le détail ci-après), plus-value résultant de la prise en compte des quantités réellement mises en oeuvre.

Remarques

- a) Le projet a fait l'objet d'une défection du maître d'oeuvre à l'achèvement des travaux. Après la résiliation du marché passé avec le Bureau d'Etudes CONSULTECH, la poursuite de la mission de maîtrise d'oeuvre a été assurée par les Services Techniques de la Ville.
- b) La reprise de l'ensemble des métrés contradictoires a permis de réduire de 82 067,10 F HT le projet d'Avenant n° 2 initial établi par le Bureau d'Etudes CONSULTECH.

RAPPORT N° 97/5-27

c) Les prestations les plus importantes en plus-value concernent principalement :

* station de pompage

fourniture et mise en oeuvre de béton armé (prix n° 118) :

+ 57,2 m³ (217 474,00 F HT) ;

* conduite de refoulement

canalisation DN 300 (prix n° 21 b)

+ 200 ml (371 280,00 F HT).

d) Les prestations les plus importantes en moins-value concernent principalement :

* conduite de refoulement

fourniture, transport et mise en oeuvre de béton armé
pour exécution de massifs supports de conduite (prix n° 16)


- 161,3 m³ (346 795,00 F HT).

L'exécution de ces prestations supplémentaires ayant été nécessaires à l'achèvement de l'opération et au bon fonctionnement des ouvrages, je vous demande de m'autoriser à passer l'Avenant n° 2 au marché de travaux qui porte le montant du marché initial de 7 762 550,00 F HT (8 499 992,25 F TTC) à 8 338 872,75 F HT (9 131 065,66 F TTC).

Les crédits sont prévus au Budget Annexe de l'Eau.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



DELIBERATION N° 97/5-27
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 1er août 1997

OBJET

**AUGMENTATION DES RESSOURCES EN EAU DE LA MONTAGNE
(REFOULEMENT BELLEPIERRE/ OAA)**

**AVENANT N° 2 AU MARCHE DE TRAVAUX
PASSE AVEC LA SPIE-CAPAG**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 97/5-27 du Maire ;

Vu le rapport de Gilbert GERARD, 11ème Adjoint, présenté au nom des Commissions Vie Quotidienne, et Entreprise Municipale/ Finances ;



Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE
(6 oppositions -dont 3 votes par procuration-)**

Approuve l'Avenant n° 2 au marché passé avec la SPIE-CAPAG pour les travaux de refoulement d'eau potable Bellepierre/ OAA qui porte le montant initial des travaux de 8 499 992,25 F TTC à 9 131 065,66 F TTC (crédits prévus au Budget Annexe de l'Eau).

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 08 AOUT 1997

LE MAIRE
Michel TAMAYA



Vu par le Conseil Municipal
en séance du 01 AOUT 1997

LOT N° 1 : STATION DE POMPAGE - SOLUTION DE BASE
Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison Pdf moins Marché Initial	
									Différence sur Quantité	Différence sur Montant HT
CHAPITRE 1 : GENIE CIVIL										
1.1 NOUVELLE STATION DE POMPAGE										
111	Installation de chantier	F	1,0	120 000,00	1,0		1,00	120 000,00		
112	Terrassement en décapage pour préparation de la plateforme destinée à recevoir la dalle plancher de la plateforme	m³	160,0	140,00	350,0	-190,00	160,00	22 400,00		
113	Fouilles en tranchées pour fondations et regards et canalisations d'évacuation des eaux pluviales et regards et caniveaux	m³	17,0	300,00	2,0	11,44	13,44	4 032,00	-3,6	-1 068,00
114	Démolition d'anciennes maçonneries y compris évacuation des gravats abattage d'arbres y compris dessouchage	m³	6,0	300,00	8,0	39,05	47,05	14 115,00	41,1	12 315,00
115	Fourniture et mise en oeuvre d'un film polyanne	U	3,0	6 000,00	5,0		5,00	30 000,00	2,0	12 000,00
116	Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 150kg de ciment	m³	115,0	15,00	115,0		115,00	1 725,00		
117	Fourniture et mise en oeuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment	m³	6,0	1 400,00	8,0	3,26	11,26	15 764,00	5,3	7 364,00
118	Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg pour exécution des massifs supports des pompes	m³	34,0	3 800,00	51,0	40,23	91,23	346 674,00	57,2	217 474,00
119	Maçonnerie d'agglomérés d'épaisseur 0,10m et un enduit 1face	m²	11,0	3 200,00	11,0	10,05	21,05	67 360,00	10,1	32 160,00
1120	Maçonnerie d'agglomérés d'épaisseur 0,20m et un enduit 1face	m²	92,0	380,00	92,0		92,00	34 960,00		
1120 a	Maçonnerie d'agglomérés d'épaisseur 0,07m et un enduit 1face	m²	92,0	450,00						
1121	Etianchéité multicouche sur dalle terrasse	m²	154,0	290,00	92,0		92,00	26 680,00		
1122	Fourniture et mise en oeuvre de carrelage 10 x 10	m²	105,0	230,00		118,00	118,00	27 140,00		
1123	Fourniture et mise en oeuvre de peinture de sol	m²	105,0	250,00						
1123 bis	Fourniture et pose de tuyaux de descente	m	7,0	130,00						
1124	Fourniture et pose de canalisations P.V.C. de 200mm pour EP	ml	24,0	220,00	105,0		105,00	13 650,00	-36,0	-8 280,00
1125	Exécution de regards avaloirs y compris grille fonte de 70 x70	U	2,0	5 000,00	10,0		10,00	2 200,00	-105,0	-26 250,00
1126	Exécution de regards de visites	U	1,0	6 500,00	1,0	-1,00			105,0	13 650,00
1127	Fourniture et pose de tuyaux de descente	ml	1,0	6 500,00	1,0		1,00	6 500,00	-14,0	-3 080,00
1128	Fourniture et pose de portes métalliques à 2 ouvrants de 1,35 x 2,65m	U	7,0	230,00	7,0	1,00	1,00	1 840,00	-2,0	-10 000,00
1129	Fourniture et pose de porte métallique de 1 ouvrant de 0,80 x 2,10 m	U	2,0	12 500,00	1,0		1,00	12 500,00	1,0	230,00
1130	Fourniture et pose de châssis double vitrage à bascule de 1,00 x 0,80	U	1,0	4 800,00					-1,0	-12 500,00
1131	Fourniture et mise en oeuvre de peinture sur enduits ou béton	U	3,0	1 500,00	5,0		5,00	7 500,00	-1,0	-4 800,00
1132	Fourniture et mise en oeuvre de peinture sur menuiseries métalliques et ferronneries	m²	294,0	65,00	294,0	10,21	304,21	19 773,65	2,0	3 000,00
1133	Fourniture et installation de l'ensemble du réseau et de l'appareillage électrique, courant lumière, en ordre de marche	m²	36,0	90,00	6,0	16,31	22,31	2 007,90	10,2	663,65
1134	Installation d'un poste d'eau potable y compris raccordement au réseau existant	F	1,0	25 000,00	1,0		1,00	25 000,00	-13,7	-1 232,10
1135	Fourniture et pose et raccordement d'extracteur d'air mécaniques insonorisés	F	1,0	4 500,00	1,0		1,00	4 500,00		
1136	Percement et raccordement du mur de la station n° 3	U	3,0	45 000,00	3,0		3,00	135 000,00		
1136 bis	Percement et raccordement du mur de la station n° 3	F	1,0	4 500,00	1,0		1,00	4 500,00	-1,0	-4 500,00
TOTAL DU CHAPITRE 1 : SOLUTION DE BASE								985 821,55	1,0	44 500,00
								271 646,55		

LOT N° 1 : STATION DE POMPAGE - SOLUTION DE BASE
 Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison PdF moins Marché Initial		
									Différence sur Quantité	Différence sur Montant HT	
CHAPITRE 2 : EQUIPEMENT ELECTROMECHANIQUES											
211	Fourniture, transport et montage de l'ensemble des tuyaux et pièces de raccords nécessaires:à l'aspiration depuis la crépine jusqu'à l'entrée des pompes. Ces travaux comprennent toutes les fournitures nécessaires et façon de coupes et soudures et montages et toutes sujétions pour un ensemble de huit pompes	F	1,0	253 275,00	1,0		1,00	253 275,00			
212	Fourniture transport et montage de tous les matériels nécessaires au parfait fonctionnement des huit groupes de pompage et comprenant crépines, vannes, clapet, robinets de purge	F	1,0	103 100,00							
212 bis	Fourniture transport et montage de tous les matériels nécessaires au parfait fonctionnement d' un groupe de pompage et comprenant crépines, vannes, clapet, robinets de purge	F		50 000,00	1,0		1,00	50 000,00		1,0 50 000,00	
213	Fourniture et pose de groupe électropompe répondant aux caractéristiques décrites au C.T.P. y compris tous les raccords	F	1,0	135 500,00	1,0		1,00	135 500,00			
214	Fourniture et mise en place d'une armoire électrique avec l'appareillage prévu pour 8 pompes mais dont 1 seule installée	F	1,0	202 500,00	1,0		1,00	202 500,00			
215	Fournitures et montages de l'ensemble des raccords électriques, depuis le point de livraison jusqu'aux appareillages. L'ensemble en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture et de pose	F	1,0	484 250,00						-1,0 -484 250,00	
215 bis	Fournitures et montages de l'ensemble des raccords électriques, depuis le point de livraison jusqu'a appareillage. L'ensemble en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture et de pose	F		434 250,00	1,0		1,00	434 250,00			
216	Essais de l'installation hydraulique de refoulement	F	1,0	55 700,00	1,0		1,00	55 700,00			
217	Essais du groupe de pompage installé	F	1,0	14 100,00	1,0		1,00	14 100,00			
218	Fourniture et installation de l'ensemble de télégestion et télécommande	F	1,0	135 950,00	1,0		1,00	135 950,00		-1,0 -135 950,00	
218 bis	Fourniture et installation de l'ensemble de télégestion et télécommande	F		207 070,00	1,0		1,00	207 070,00			
219	Réservoir d'anti-bélier de 2000 litres	U	1,0	112 800,00	1,0		1,00	112 800,00			
220	Vanne d'isolement à commande manuelle/ électrique	U	1,0	62 500,00						-1,0 -62 500,00	
220 bis	Vanne d'isolement à commande automatique	U		214 300,00	1,0		1,00	214 300,00			
221	Fourniture et pose d'une batterie de condensateur	U	1,0	22 400,00	1,0		1,00	22 400,00			
TOTAL DU CHAPITRE 2 : EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES									1 701 895,00		119 820,00

LOT N° 1 : STATION DE POMPAGE - SOLUTION DE BASE
Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison Pdf moins Marché Initial	
									Différence sur Quantité	Différence sur Montant HT
CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURE D'APPROCHE										
3.1 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES										
311	Fouille en tranchées pour pose de canalisations	ml	25,0	120,00		42,00	42,00	5 040,00	17,0	2 040,00
312	Fourniture et pose de canalisations PVC de diamètre 200mm	ml	25,0	250,00		54,00	54,00	13 500,00	29,0	7 250,00
313	raccordement de la canalisation de 200mm sur le cal existant	F	1,0	5 500,00		1,00	1,00	5 500,00		
3.2 : VOIE D'ACCES										
321	Terrassement en pleine masse pour exécution du fond de forme de la chaussée y compris : évacuation des déblais, démolition de maçonneries, réglage et compactage	m ²	70,0	120,00	100,0		100,00	12 000,00	30,0	3 600,00
322	Fourniture, transport et mise en oeuvre de sable de concassage , y compris réglage et compactage sur une épaisseur moyenne de 10 cm	m ³	12,0	210,00	12,0	-1,50	10,50	2 205,00	-1,5	-315,00
323	Fourniture et pose de bordures type T2	ml	27,0	230,00					-27,0	-6 210,00
324	Fourniture et pose de bordures type P1	ml	20,0	190,00					-20,0	-3 800,00
325	F. et mise en oeuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment pour exécution dalle de chaussée y compris façon des joints de dilatation	m ²	110,0	230,00	120,0	-15,00	105,00	24 150,00	-5,0	-1 150,00
326	Fourniture et mise oeuvre de béton armé pour exécution de semelles de fondations	m ³	1,0	4 500,00	1,0	5,62	6,62	29 790,00	5,6	25 290,00
327	Fourniture et mise en oeuvre de dalles de couvertures préfabriquées en béton armé dosé à 350 Kg de ciment	m ²	45,0	450,00	40,0	5,00	45,00	20 250,00		
328	Fourniture d'un portail métallique à deux vantaux avec serrure	F	1,0	6 500,00	1,0		1,00	6 500,00		
329	Dépose de la clôture existante et fourniture et pose d'une nouvelle clôture du modèle agréé	ml	65,0	450,00	71,0	-7,95	63,00	28 350,00	-2,0	-900,00
330	Reprise de maçonneries diverses et aménagement des surfaces riveraines à la chaussée	F	1,0	7 500,00		1,00	1,00	7 500,00		
331	Fourniture & pose de tampon fonte	U		3 000,00		2,00	3,00	9 000,00	3,0	9 000,00
341	Exécution du génie civil du nouveau poste de transformation selon les plans EDF	F	1,0	72 000,00					-1,0	-72 000,00
342	Fourniture et pose du câble d'alimentation du point de livraison à la nouvelle station de pompage	ml	70,0	150,00	90,0	20,00	110,00	16 500,00	40,0	6 000,00
343	Raccordement provisoire du câble posé	F	1,0	7 500,00	1,0		1,00	7 500,00		
344	Exécution de petits ouvrages divers de génie civil nécessaires à la pose du câble	F	1,0	15 000,00	1,0		1,00	15 000,00		
345	Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé	m ³	14,8	4 500,00	18,0	-3,00	15,00	67 500,00	0,2	1 080,00
TOTAL CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES								270 285,00		-30 115,00

LOT N° 1 : STATION DE POMPAGE - SOLUTION DE BASE
 Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Comparaison Pcf moins Marché Initial	
								Différence sur Quantité	Différence sur Montant HT
								Montant H.T. PDF	
	Chapitre 1 : Genie Civil							985 821,55	271 646,55
	Chapitre 2 : Equipement Electromecaniques							1 701 895,00	119 820,00
	Chapitre 3 : Infrastructure D'Approche							270 285,00	-30 115,00
	TOTAL HORS TAXE Station de pompage							2 958 001,55	361 351,55

Récapitulation

LOT N°2 : CONDUITE DE REFOULEMENT Ø 400 MM
 Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison Pdf moins		
									Différence sur Quantité	Marché Initial	
CHAPITRE 1 : GENIE CIVIL											
10	Installation de chantier	F		60 000,00		1,00	1,00	60 000,00	1,0	60 000,00	
11	remblaiements après pose et évacuation ou réglage des déblais excédentaires	ml	151,0	120,00	160,00	137,20	297,20	35 664,00	146,2	17 544,00	
12	P.V au prix n° 11 pour terrassements en terrains rocheux	m³	120,0	150,00	50,00	70,72	120,72	18 108,00	0,7	108,00	
13	Terrassement en puits et en petites masses en terrain ordinaire pour fondations des massifs de pose	m³	350,0	120,00	220,00	45,20	265,20	31 824,00	-84,8	-10 176,00	
14	P.V au prix 13 pour terrassement en terrains rocheux	m³	280,0	150,00	80,00	26,00	106,00	15 900,00	-174,0	-26 100,00	
15	Fourniture et pose de serrureries diverses pour la fixation des tuyaux sur les massifs	kg	3 800,0	50,00	1 800,00	25,00	1 825,00	91 250,00	-1 975,0	-98 750,00	
16	Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton armé dosé à 350 kg pour exécution des massifs supports de la conduite	m³	420,0	2 150,00	220,00	38,70	258,70	556 205,00	-161,3	-346 795,00	
17	Fourniture et mise en oeuvre de béton banché dosé à 350 kg	m³	17,0	3 500,00	10,00	11,80	21,80	76 300,00	4,8	16 800,00	
18	Fourniture et mise en oeuvre de béton armé dosé à 350 kg pour petits ouvrages accessibles aux camions	m³	8,0	3 800,00	8,00		8,00	30 400,00			
TOTAL DU CHAPITRE 1 : GENIE CIVIL								915 651,00			-387 369,00

LOT N°2 : CONDUITE DE REFOULEMENT Ø 400 MM
Projet de Décompte Final

N° Prix	Unité	Désignation des ouvrages	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison PdF moins	
									Différence sur Quantité	Marché Initial
CHAPITRE 2 CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS										
21	ml	Fourniture, transport, bardage et pose de canalisations acier sur massifs supports ou en fouilles ouvertes en site accessible aux camions et engins :								
	ml	S) pour un diamètre de 200 mm		750,00		26,00	26,00	19 500,00	26,0	19 500,00
	ml	a) pour un diamètre de 300 mm		1 200,00	110,00	-43,00	67,00	80 400,00	67,0	80 400,00
	ml	b) pour un diamètre de 400 mm	1 534,0	1 820,00	1 665,00	73,00	1 738,00	3 163 160,00	204,0	3 171 280,00
22	ml	b- bis) pour un diamètre de 400 mm - FOURNITURE seule : 1820 x 50 % Plus value au prix n° 21 pour bardage et pose nécessitant l'hélicoptère		910,00						
23	T	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccordement	149,0	2 500,00	100,00	-1,72	98,28	245 700,00	-50,7	-126 800,00
	F	a) raccordement des 2 canalisations Ø 300 mm		7 500,00	1,00	3,00	4,00	30 000,00	3,0	22 500,00
24	F	b) lyres de dilatation 400 mm		4 500,00						
	u	Fourniture et pose de vannes :								
	u	S) de diamètre 80 mm		9 500,00		1,00	1,00	9 500,00	1,0	9 500,00
	u	S) de diamètre 100 mm		12 500,00		1,00	1,00	12 500,00	1,0	12 500,00
	u	a) de diamètre 200 mm	1,0	51 500,00	1,00		1,00	51 500,00		
	u	b) de diamètre 300 mm	4,0	55 000,00	4,00	1,00	5,00	275 000,00	1,0	55 000,00
	u	b- bis) de diamètre 300 mm sur by pass		51 500,00	1,00	-1,00				
	u	c) de diamètre 400 mm	1,0	56 700,00	1,00		1,00	56 700,00		
25	u	Fourniture et pose de joints de démontage :								
	u	S) pour un diamètre de 200 mm		18 500,00		1,00	1,00	18 500,00	1,0	18 500,00
	u	a) pour un diamètre de 300 mm	1,0	22 300,00	5,00		5,00	111 500,00	4,0	89 200,00
	u	b) pour un diamètre de 400 mm	2,0	14 750,00	2,00	-1,00	1,00	14 750,00	-1,0	-14 750,00
26	u	Fourniture et pose de clapets de retenue :								
	u	a) pour un diamètre de 300 mm		15 000,00						
	u	b) pour un diamètre de 400 mm		35 000,00						
27	u	Fourniture et pose de compteurs de 0 250 mm		32 500,00						
27	u	Fourniture et pose de compteurs de 0 300 mm		36 000,00						
27 bis	u	Fourniture et pose de compteurs de 0 300 mm	1,0	32 500,00	1,00		1,00	32 500,00	-1,0	-36 000,00
28	u	Fourniture et pose d'un ensemble type MONOVAR/MODUVAR de détection et vannage en cas de survitesse								
28 bis	u	F. et pose d'un ensemble de détection et vannage en cas de survitesse	1,0	187 500,00						
29	u	Fourniture et pose de soupapes antibélier		262 554,00	1,00		1,00	262 554,00	-1,0	-187 500,00
30	u	Hélicoptage de pièces et matériels isolés	1,0	65 000,00	1,00		1,00	65 000,00	1,0	262 554,00
31	T	Ventouse triple effet DN 100 mm - PS 43 bars	3,0	2 500,00	3,00	-0,50	2,50	6 250,00	-0,5	-1 250,00
	u		1,0	15 000,00	2,00	-1,00	1,00	15 000,00		
TOTAL DU CHAPITRE 2 : CANALISATIONS & EQUIPEMENTS								4 470 014,00		607 134,00

LOT N°2 : CONDUITE DE REFOULEMENT ø 400 MM
 Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulée PDF	Montant H.T. PDF	Comparaison Pdf moins		
									Différence sur Quantité	Marché Initial	
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE avec PRIX NOUVEAU											
S1	Fourniture et pose de grille de protection sur chassis de 1,00 x 0,80	u	PM								
S2	Fourniture et pose de grille fonte avaloir (caniveau)	ml	PM								
S3	Fourniture et pose de Tampon regards fonte encastrés	u		3 000,00	2,00	2,00	4,00	12 000,00	4,0	12 000,00	
S4	Tout venant Ø/80 pour assise radier	m³		180,00	30,00	41,24	71,24	12 823,20	71,2	12 823,20	
	Recherche abouts de canalisations près pont VINH SAN	F		11 000,00	1,00		1,00	11 000,00	1,0	11 000,00	
	Couverture tôle regard station de pompage	F	PM		1,00	-1,00			PM		
	Essai du pont	F		15 000,00				15 000,00	1,0	15 000,00	
	Cable téléphonique	F		3 045,00				3 045,00	1,0	3 045,00	
	Reprise raccordement existant	F		8 550,00				8 550,00	1,0	8 550,00	
	Divers arrêts etc...	F	PM						PM		
219	Moins-values antibélier 1000 litres au lieu de 2000 litres	u		-33 840,00	1,00		1,00	-33 840,00		-33 840,00	
221	Moins values batterie de condensateur	u		-11 200,00	1,00		1,00	-11 200,00		-11 200,00	
1120	Moins values maçonnerie d'agglomérés ép 0,10	m2		-154,00	92,00		92,00	-14 168,00		-14 168,00	
1121	Moins values maçonnerie d'agglomérés ép 0,07	m2		-87,00	92,00		92,00	-8 004,00		-8 004,00	
TOTAL TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES								-4 793,80			-4 793,80

LOT N°2 : CONDUITE DE REFOULEMENT Ø 400 MM
 Projet de Décompte Final

N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité Marché	Prix unitaire	Quantité Avenant 1	Différence Quantité entre Avt. 1 & PDF	Quantité cumulées PDF	Comparaison Pdf moins Marché Initial	
								Différence sur Quantité	Différence sur Montant HT

Recapitulation

Chapitre 1 : Genie Civil

Chapitre 2 Canalisations Et Equipements

Total Travaux Supplementaires

								915 651,00	-387 369,00
								4 470 014,00	607 134,00
								-4 793,80	-4 793,80
	TOTAL HORS TAXE Conduite de Refoulement							5 380 871,20	214 971,20

Total general hors base

TOTAL HORS TAXE Station de pompage

TOTAL HORS TAXE Conduite de Refoulement

								2 958 001,55	361 351,55
								5 380 871,20	214 971,20
	TOTAL GENERAL HORS TAXE							8 338 872,75	576 322,75

DEPARTEMENT DE LA REUNION
MAIRIE DE SAINT-DENIS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
CELLULE MARCHES

RAPPORT DE LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

OBJET : Augmentation des ressources en eau de la Montagne - Refoulement Bellepierre/OAA. Avis préalable de la CAO à la passation d'un avenant de plus de 5 % du montant du marché initial.

Date de la réunion de la commission : 18/07/97

Membres à voix délibérative :

NOM ET PRENOM	QUALITE	FONCTION AU SEIN DE LA COMMISSION	PRESENTS	ABSENTS mais dûment convoqués
M. GENARA Gilbert	adjoint au Maire	Président	X	
M. EGOLFF Eric	Conseiller Municipal	Membre	X	
M. DAUVREZESIN	"	"	X	
M. JUVAT Alex	"	"	X	

Membres à voix consultative :

NOM ET PRENOM	QUALITE	PRESENTS	ABSENTS mais dûment convoqués
DUCLOFF			X
M. le receveur Municipal			X

L'article 8 de la loi du 08/02/95 fait obligation à la collectivité de soumettre pour avis à la CAO tout avenant dont le montant entraîne une augmentation de plus de 5 % du marché initial.

Concernant l'opération citée en objet, il a été conclu un marché de travaux en date du 29/06/96 avec SPIE-CAPAG pour un montant de 8.499.992,25 F TTC.


Le présent avenant a pour objet de prendre en considération l'exécution des travaux supplémentaires résultant des plus-values sur les quantités initialement prévues.

Par conséquent le montant du marché initial passe donc de 8.499.992,25 F TTC à 9.131.065,06 F TTC.

Après examen de l'avenant, la commission décide de :

donner un avis favorable à la passation
de l'avenant n° 2


St-Denis, le 18/07/97
LE PRESIDENT,




GENARD G.

LES MEMBRES A VOIX DELIBERATIVE,

LES MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE,



PAUREZ E.



EGUEFF E.

JUNOT H.