

OBJET

PROGRAMME DE FLEURISSEMENT 1999 / 2000  
(TRAVAUX SUR SITES A DOMINANTE AMENAGEMENT)

AVENANT AU MARCHÉ DE LA MARE ESPACES VERTS

Dans le cadre du mandat de réalisation du programme de fleurissement 1999 / 2000 confié à la SODIAC, un marché de travaux a été conclu en date du 17/01/2000 avec l'entreprise LA MARE ESPACES VERTS pour la réalisation du lot n°1 : Aménagements Paysagers.

Le délai contractuel d'exécution des travaux de 5 mois prévoyait une réception au plus tard le 20 septembre 2000 dans la perspective de l'inauguration des 5<sup>èmes</sup> Florales de l'Océan Indien.

Sur les 8 sites à dominante Aménagement concernés par l'exécution de ce marché, 7 ont été réceptionnés dans les délais.

Sur le site n°2 (Boulevard Lancastel), l'engagement des travaux a du être reporté du fait du chantier de mise en place de fibres optiques, conduit par la DDE sous Maîtrise d'Ouvrage Région, dont l'achèvement n'est intervenu que fin septembre.

Le délai d'exécution du marché de travaux doit ainsi faire l'objet d'une prorogation de 16 semaines, durée de la tâche initialement allouée pour la réalisation du programme de travaux sur ce site.



Cet Avenant est sans incidence financière sur le montant initial du marché.

Cette information a été portée à la connaissance de la Commission d'Appel d'Offres.

Je vous demande d'approuver le projet d'Avenant n°1 au marché de travaux du lot 1 - Aménagements paysagers.

Je vous demande également d'autoriser la SODIAC, Mandataire à signer cet Avenant n°1.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



DELIBERATION N° 00/8-63  
du Conseil Municipal  
en séance du jeudi 14 décembre 2000

OBJET

PROGRAMME DE FLEURISSEMENT 1999 / 2000  
(TRAVAUX SUR SITES A DOMINANTE AMENAGEMENT)

AVENANT AU MARCHÉ DE LA MARE ESPACES VERTS

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment l'Article 254 ;

Vu le Mandat de réalisation approuvé le Conseil Municipal lors de la séance du 24 mars 1999, signé par la Commune le 7 mai 1999, reçu en Préfecture le 21 mai 1999 .

Sur le RAPPORT N° 00/8-63 du Maire,

Vu le Rapport de Madame Nicole CHAUVET , Conseillère municipale, présenté au nom des Commissions Vie Quotidienne et Entreprise Municipale / Finances ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE DES VOTANTS

ARTICLE 1


Approuve le projet d'Avenant n°1 à conclure avec l'entreprise LA MARE ESPACES VERTS titulaire du marché de travaux du lot 1 - Aménagements paysagers.

ARTICLE 2


Autorise la SODIAC, Mandataire, à signer l'Avenant n°1 au marché de travaux correspondant.

Pour extrait certifié conforme,

Fait à Saint Denis le 14 DEC 2000



LE MAIRE  
Michel TAMAYA





**PROGRAMME DE FLEURISSEMENT 1999/2000**  
**Fleurissement de 8 sites à dominante Aménagement**

\*\*\*\*\*

**MARCHE DE TRAVAUX**  
**Lot 1 : Aménagements paysagers**

\*\*\*\*\*


**AVENANT N°1**

---

<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>	<b>VILLE DE SAINT-DENIS</b>
<b>MANDATAIRE</b>	<b>SODIAC</b> 50 quai Ouest – BP 710 97474 Saint-Denis cedex
<b>MAITRE D'OEUVRE</b>	<b>SODEXI</b> 36 rue Mondon 97419 La Possession
<b>MARCHE N°</b>	00001-04
<b>TITULAIRE</b>	<b>LA MARE ESPACES VERTS</b> BP 17 97438 Sainte-Marie
<b>MONTANT INITIAL DU MARCHE</b>	2.478.079,17 F TTC
<b>MODIFICATIONS SUCCESSIVES DU MONTANT</b>	NEANT

---

Annexe au Rapport 00/8-63  
Vu au Conseil Municipal  
en séance du Jeudi 14 décembre



**LE MAIRE**  
**Michel TAMAYA**



## **ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de proroger le délai contractuel d'exécution du marché.

## **ARTICLE 2 – DELAI**

Le délai contractuel initial, arrêté à 5 mois, a pris effet à la date du 20/04/2000 pour une fin prévisionnelle au 20/09/2000.

Pour tenir compte du report de l'intervention prévue sur le site n°2 Boulevard Lancastel, dont la libération n'est intervenue qu'à la mi-octobre, le délai contractuel d'exécution des travaux est prorogé de 16 semaines à compter du 23/10/2000, hors périodes de congés légaux et intempéries.

## **ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIERE DE L'AVENANT**

Cet avenant est sans incidence financière.

## **ARTICLE 4 – RENONCIATION AU RECOURS**

Le présent avenant vaut renonciation à toutes demandes, revendications ou réclamations ayant pour origine des faits ou des événements connus ou survenus antérieurement à la date de signature du présent avenant.

## **ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES**

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à Saint-Denis, le

L'entreprise  
**LA MARE ESPACES VERTS**

*Mention manuscrite lu et approuvé*

Le Mandataire agissant au nom et pour le compte  
de la Ville de Saint-Denis  
Eric WUILLAI  
Directeur Général de la SODIAC